

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหัวคลองแหลม หมู่ที่ 4	1	วิธีพิเศษ	27 ม.ค.59	29 ม.ค.59	18 ส.ค.59	-	4,814,000		/		
2	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1	1	สอบราคา	26 ต.ค.59	7 ม.ค.59	5 ก.ค.59	-	1,731,990		/		

หมายเหตุ : - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหัวคลองแหลม หมู่ที่ 4 ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วปรากฏว่าไม่มีมาซื้อเอกสารประกวดราคาฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างและจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ จึงทำให้การลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายล่าช้าออกไป

- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้าทำให้การส่งมอบงานช้ากว่ากำหนด

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาววิรัตดา สายทองอินทร์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางแดงเดือน ทองบุญชู)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ
(นายเกษม จิตราชนนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม